ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಕಾ.ಆ/ 04 /2023-24 ದಿನಾಂಕ: 10/4/2023

Package-2, Includs 3 works of Rs.1100.00 Improvements to Roads and Drains at Kogilu, Agrahara, Hegadenagar and Surrounding areas in Ward No.05 and 06 Byatarayanapura Sub Division Package-2 (Old Annuxure) GO Sl.No.106, 107, 108 ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ಮಾಹಿತಿ / ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ/ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ	ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು / ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರ
1	ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ / Original Job Code	005-20-000074 ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
2	ಬಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋಡ್ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ / Name of Work should tally in all documents as per Original Job code	ಬಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋಡ್ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ
3	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ (ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳು)/ Approved Estimate with AS/TS seal	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತದೆ.
4	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ / ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ನಕ್ಷೆ ಒಂದೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ/ Sketch should be same in both estimate and MB	ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved AS Memo and date	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 05-02-2021
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved TS Memo and date	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 22-05-2020
7	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Approved DTS copy	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
8	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರತಿಗಳು / Tender Notification, Paper cutting and state or district bulletine copies	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
9	ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Online Tender approval copy	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
10	ಎಲ್.ಓ.ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಡಿ / LOA and PSD	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
11	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿ / Agreement Copy	ಛಾಪಕಾಗದ ದಿನಾಂಕ: 31-03-2021 ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ದಿನಾಂಕ: 02-06-2021
12	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ / Work Order	No.: 04/2021-22, Date: 02-06-2021 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ: ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ

13	ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ / Schedule B	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ: ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ: ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
14	ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು / Geo Tag Photos	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
15	ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ಪಹಿ / Approved Online Road History	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
16	Standard Tender documents	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
17	**I.** Measurement Book/ E-MB shall have following:	
	1. Name of the Work	Package-2, Includs 3 works of Rs.1100.00 Improvements to Roads and Drains at Kogilu, Agrahara, Hegadenagar and Surrounding areas in Ward No.05 and 06 Byatarayanapura Sub Division Package-2 (Old Annuxure) GO Sl.No.106, 107, 108
	2. Work Order No. and Date	No.: 04/2021-22, Date: 02-06-2021
	3. Date of Pre-measurements / Measurements (RA/Final etc.. as the case may be but the dates should be after work order)	Pre-measurement Date:11-07-2022, 02-08-2022,09-02-2023, 28-03-2023 Measurements Date: 30-03-2023
	4. Date of Pre-measurements / Measurements dates should be after work order Date	Yes, Measurements dates are after work order Date:10-04-2023
	5. Item wise Measurement (as per standard recording requirements)	Yes
	6. Check Measurement with date / dates by the concerned AEE/ EE as per codal requirements.	Yes
	7. Completion Certificate as the case may be.	5th and Final Bill
	8. Sketch recorded in the measurement book (for items / works executed) - tallies which sketches as per original sanctioned estimate.	Yes
	9. In case of final Bills/ Claims, the agency shall accept in writing as per codal procedure.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
	10. Divisional accounts officials shall check and verify the arithmetical caluculation as required under A code.	Yes, The arithmetical caluculations are Checked and verified
18	**II.**In case of deviation of the quantities - Work slip / EIRL during execution :	
	1. For deviation in quantity deviation carried out / executed over and above sanctioned BOQ	Modified File Approved by CE
	2. Chief Engineer inspection report.	-
	3. Approval of Work slip (PWG-45-A code-II)	Modified File Approved by CE
	4. Approval of EIRL (PWG-195, D Code-I)	Modified File Approved by CE
	5. Acceptance letter by agency to carry out additional items.	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
	6. Supplementary agreement {(D code-1) (195 (8)(9)(10)}	-
19	**III.** Depending on the quantities variations and amount modified / revised estimate with Administrative Approval and technical Sanction details as the case may be.	

	1. Name of the Work	Package-2, Includs 3 works of Rs.1100.00 Improvements to Roads and Drains at Kogilu, Agrahara, Hegadenagar and Surrounding areas in Ward No.05 and 06 Byatarayanapura Sub Division Package-2 (Old Annuxure) GO Sl.No.106, 107, 108
	2. Work Order No. and Date	No.: 04/2021-22, Date: 02-06-2021
	3. Date of Measurements recorded (including Pre-mesurements)	Pre-measurement Date:11-07-2022, 02-08-2022,09-02-2023, 28-03-2023 Measurements Date: 30-03-2023
	4. Check measurement date by AEE	Pre-measurement Date:11-07-2022, 02-08-2022,09-02-2023, 28-03-2023 Measurements Date: 30-03-2023
	5. Acceptance signature of Agency	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
	6. SBR No. with Date	
	7. B R No with date	
	8. Quantity of recorded items in contract certificate shall tally with the measurement book and BOQ	Yes
	9. Statutory deductions as per prevailing norms code.	ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಟಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
20	**IV.** Other details:	
	1. Completion certificates duly certified by the competent authority in case of final bills {(D Code-) 185(d)} {(Form PWG-46-A-code-II)}	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.
	2. Penalty in case of delay in completion of works.	ರೂ. 3180.00 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.
	3. EOT (Extnsion of Time) - Accorded if any as per norms.	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.
	4. Price Adjustment (if the clause included in the tender)	–
	5. Quality Assurance test reports as per MORT & H or other relevent standards. (No of tests reports / results should be on par with the frequency as stipulated in MORT & H or other relevent standards)	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ/M/s. Tejus Consultancy ರವರುಗಳ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ Quality Assurance ಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷಕರು 10/4/2023

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/ 04 /2023-24 ದಿನಾಂಕ: 10/4/2023

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು :	Package-2, Includs 3 works of Rs.1100.00 Improvements to Roads and Drains at Kogilu, Agrahara, Hegadenagar and Surrounding areas in Ward No.05 and 06 Byatarayanapura Sub Division Package-2 (Old Annuxure) GO Sl.No.106, 107, 108
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :	005-20-000074
ಪಿ-ಕೋಡ್:	P3158-SIP INFRASTRUCTURE PROJECT WORKS
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	ಸಂಖ್ಯೆ: 04, ದಿನಾಂಕ: 02-06-2021
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	BBMP/EE/BTP/WO/04/2021-22, ದಿನಾಂಕ: 02-06-2021
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :	ರೂ. 1100.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಜಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ 20640000/- (ಐದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು Financial Code ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, Pre-Audit ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ/ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ Audit objection ಸಹ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

10/4/23

BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

Zone : Yelahanka **Division: Byatarayanapura** **Sub Division :Byatarayanapura**

AUDIT SLIP

I	**Name Of Work:**	Package-2, Includs 3 works of Rs.1100.00 Improvements to Roads and Drains at Kogilu, Agrahara, Hegadenagar and Surrounding areas in Ward No.05 and 06 Byatarayanapura Sub Division Package-2 (Old Annuxure) GO Sl.No.106, 107, 108	
1	Estimate	Original	Rs. 1100.00 lakhs.
		Modified/ Revised	Rs.
		Work slip sanctioned in:	Rs.
		Commissioner/ C.E	Rs.
II	Name of the Contractor / Firm		M/s. Benaka Developers and Project Pvt, Ltd., Sri Narahari D
III	Remark or Explanation:		
III (a)			
III (b)	Are the items not provided in the estimate in red ink column 4 of the bills?		Modified
III (c)	Are the authorities quoted in the following cases?		
III (c) (1)	Items not in the estimate but billed for		Modified
III (c) (2)	Items of excesses over sanctioned estimate.		Modified.
IV	Note: The authority being a sanctioned work slip or special orders Commissioner/ C.E		
IV (a)	Have the entries in the measurement book in connection with this bill been checked and found correct		— Yes —
IV (b)	Have the points referred in the Mysore P.W.A code been attended to in respect of entries in the Measurement book, so for as it relates to the bill?		— Yes —
V	Have all the items in the bill been arithmetically checked and found correct		— Yes —
VI	Have all items been checked with agreement and found correct?		— Yes —
VII	Explain delay in the following Date of Measurement. _____ 195 (Maxi.)		10.4.23
	And date of bill. _____ 95(min.)		10.4.23
	Actual days taken. _____ (days)		—
VIII	Have the recoveries on account of fines cost of materials issued to the contractors, Part payment for materials, supplied by contractor hire of tools and plant rent to piece worker and losses thereof if any etc., been noted?		—
IX	Has the contractor signed the certified the Measurement book to acceptence of Measurement.		Yes —
X	Give number of the measurement book sent with the bills		MB No. 4252/17-18

Asst. Engineer (Ward No. 5)
Narayana/148 Sub Division

Division :		
1	No. of Bill	In triplicate
2	No. of Measurement Book which Accompained the bill?	Wo. 4252/17-18
3	Date of receipt	online
4	Result of Audit	—
4 (a)	Arthemetical Check	—Yes—
4 (b)	Check with estimate/ Work shop	—Yes—
4 (c)	Check with agreement No.	—Yes—
5	Saving / Excess:	
5 (a)	Amount of Estimate/ Work slip	1100.00 lakhs
5 (b)	Amount of Previous bill upto 4th part	8368 0000-00
5 (c)	Amount of this bill	20 64000.00
5 (d)	Saving / Excess: (1% Above)	10 43 20000.00
6	Remarks by Accounts Superintendent	56800000/-
		Audited for Rs. 20640000/-

Subject to the deduction of Rs. _____ on account of IT/CGST/SGST/CESS/CBF/LR/FINE/MD/OTHERS

Executive Engineer
Division

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/ 04 /2022-23 ದಿನಾಂಕ: 10/4/23

"ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:	Package-2, Includs 3 works of Rs. 1100.00 Improvements to Raods and Drains at Kogilu, Agrahara, Hegadenagar and Surrounding area in ward No. 05 and 06, Byatarayanapura Sub Division Package-2 (Old Annuxure) GO Sl No. 106, 107, 108
ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:	**005-20-000074**
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಸಂಖ್ಯೆ 04, ದಿನಾಂಕ: 02.06.2021
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	BBMP/EE/BTP/WO/04/2021-22, Date: 02.06.2021
ಕಾಮಗಾರಿಯಒಟ್ಟುಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:	1100.00 Lakhs
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 20640000/- (5ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ)

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Overlap ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ Duplication ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ DLP (Defect Liability Period) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-26

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಐ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಟ್ಯಾಂಕ್‌ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/ 04/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 10/4/23

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:	Package-2, Includs 3 works of Rs. 1100.00 Improvements to Raods and Drains at Kogilu, Agrahara, Hegadenagar and Surrounding area in ward No. 05 and 06, Byatarayanapura Sub Division Package-2 (Old Annuxure) GO Sl No. 106, 107, 108
ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:	**005-20-000074**
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಸಂಖ್ಯೆ 04, ದಿನಾಂಕ: 02.06.2021
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	BBMP/EE/BTP/WO/04/2021-22, Date: 02.06.2021
ಕಾಮಗಾರಿಯಒಟ್ಟುಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:	1100.00 Lakhs
ಜಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 20640000/- (ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Package-2, Includs 3 works of Rs. 1100.00 Improvements to Raods and Drains at Kogilu, Agrahara, Hegadenagar and Surrounding area in ward No. 05 and 06, Byatarayanapura Sub Division Package-2 (Old Annuxure) GO Sl No. 106, 107, 108 ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇ-ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ / ಎಂ.ಬಿ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% Check measurement ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% Check measurement ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ/ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-28

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು,
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಬೆ.ಮ.ಸಾ. ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರು–560092.

ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಗಳು	
1	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	Package-2, Includs 3 works of Rs. 1100.00 Improvements to Raods and Drains at Kogilu, Agrahara, Hegadenagar and Surrounding area in ward No. 05 and 06, Byatarayanapura Sub Division Package-2 (Old Annuxure) GO Sl No. 106, 107, 108
2	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	**Rs. 1100.00 Lakhs**
3	ಕಾಮಗಾರಿ ಅಯವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆಯೇ ?	ಹೌದು
4	ಆಡಳಿತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	AS/EE/(BTP)/62/20-21, Dt. 05.02.2021
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ	TS/CE/(YNK)/09/20-21, Dt. 22.05.2020
6	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಈ ಹಿಂದಿನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರದ ನಕಲು	ಹೌದು
7	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ನಿಯಮ 2000 ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ?	ಹೌದು
8	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿರುವ ವಿಧಾನ	e-procurement ಟೆಂಡರ್ : Endorsement 2314
9	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	M/s Benaka Developers and Projects Pvt Ltd. Prop. Sri Narahari .D
10	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ?	ಹೌದು

2,06400001-

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,06,40,000.00 ಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **M/s Benaka Developers and Projects Pvt Ltd. Prop. Sri Narahari .D** ರವರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆಗೆ ಕಡತವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

BRUHAT BANGALORE MAHANAGARA PALIKE

YELAHANKA ZONE, BANGALORE-560092.

COMPLETION CERTIFICATE

Office of the Executive Engineer, BBMP, Byatarayanpaura, Bangalore.

Work Record No: **EE/BTP/BBMP/WO/04/2021-22** Date: **02.06.2021**

Name of the Work: Package-2, Includs 3 works of Rs. 1100.00 Improvements to Raods and Drains at Kogilu, Agrahara, Hegadenagar and Surrounding area in ward No. 05 and 06, Byatarayanapura Sub Division Package-2 (Old Annuxure) GO Sl No. 106, 107, 108

Sl No.	Particulars	
1	Name of Contractor:	M/s Benaka Developers and Projects Pvt Ltd. Prop. Sri Narahari .D
2	Amount of Estimate:	Rs. 1100.00 Lakhs
3	Amount of Expenditure:	Rs. 10,43,34,365.32
	a. Excess	-
	b. Savings	Rs. 56,65,634.68
4	Date of Commencement of Work	
5	Date of Completion of Work	
6	Name of the Subordinate in charge of the work	Sri. Suresh Devatraj A .E
7	Name of the Inspecting Officer	Sri. Nagappa kamati A.E.E
8	Other Details if any	-

Certified that the work is satisfactorily executed.

Assistant Engineer
Ward No.
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Assistant Executive Engineer
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Byatarayanapura Subdivision
Bangalore-24.

Executive Engineer
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike.
Byatarayanapura Division
Bangalore-92.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of Work	Package-2, Includs 3 works of Rs. 1100.00 Improvements to Raods and Drains at Kogilu, Agrahara, Hegadenagar and Surrounding area in ward No. 05 and 06, Byatarayanapura Sub Division Package-2 (Old Annuxure) GO SI No. 106, 107, 108
2	Amount of Work Portion	2,06,44,852.51
3	Estimated Cost	1100.00 Lakhs
4	Name of Contractor	M/s Benaka Developers and Projects Pvt Ltd. (Prop. Sri Narahari .D)
5	Agreement No	
6	No and date under which work order issued	BBMP/EE/BTP/WO/04/2021-22, Dt. 02.06.2021
7	Time limit originally fixed for completion	12 Months
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	
9	Date of receipt of application in the sub division office	
10	Extension granted if any	Nil
	i)	
	ii)	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	
12	Work carried out during 1st extension	Nil
13	Work carried out during 2nd extension	Nil
14	Time now applied for	318 days
15	Date of recommending time limit applied for	
16	Whether the original application of the contractor is enclosed.	Yes
17	Balance of work remaining to be done	-
18	Probable time required for completion of remaining work	-
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period.	Nil
20	Whether notice as per clause of contract has been issued.	No
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	Work deleyed Due to BWSSB, Cauvery Water Supply Line, and UGD Works under 110 Villages Hence EOT may be sanctioned without penalty. + modified Work.
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	EoT may be approved as per AEE recommendation with normal penalty.

Assistant Engineer
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Executive Engineer,
Byatarayanapura Division, Bangalore-92.
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು.

Assistant Executive Engineer
Byatarayanapura Sub Division, Bangalore-24.
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-೨೪

Chief Engineer
Yelahanka Zone, Bangalore-92.
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಐ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ನಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/ 04 /2022-23 ದಿನಾಂಕ: 10/4/23

"ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:	Package-2, Includs 3 works of Rs. 1100.00 Improvements to Raods and Drains at Kogilu, Agrahara, Hegadenagar and Surrounding area in ward No. 05 and 06, Byatarayanapura Sub Division Package-2 (Old Annuxure) GO Sl No. 106, 107, 108
ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:	**005-20-000074**
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಸಂಖ್ಯೆ 04, ದಿನಾಂಕ: 02.06.2021
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	BBMP/EE/BTP/WO/04/2021-22, Date: 02.06.2021
ಕಾಮಗಾರಿಯಒಟ್ಟುಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:	1100.00 Lakhs
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 20640000/- (5ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/ ಸಿ.ಓ.ಡಿ/ ಎ.ಸಿ.ಐ/ ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಕೇತ: 005-20-000074, ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1100.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 4ನೇ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 20640000/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Name of work : Package 2 Includ. 3 Wards

Estimated cost : R. 1100.00 Lakh.

W.O. No. and date : 04/2021-22 Dated 02.06.21

Time limit as per W.O. : 12 months

Date of Completion as per W.O. : 02.06.2022

Actual date of Completion : 15.04.2023

Delay

From. 02.06.22 to 30.06.22	-	29 days
July-2022	→	31
Aug-2022	→	31
Sep-2022	—	30
Oct. 2022	—	31
Nov-2022	—	30
Dec. 2022	—	31
Jan-2023	—	31
Feb-2023	—	28
March-2023	—	31
April-2023	—	15
		318 days

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24